

ಪಂಕ್ತಿಯ
ಸಂಖ್ಯೆ


ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು

47)


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ Improvements to Road & Drains at Abbigere Ganesha Temple,
Ward No.12, Shettyhalli Sub Division. ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ
ದಿನಾಂಕ: 12.07.2013 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 29.05.2014
ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 105 ದಿನಗಳ
ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ದಂಡದ
ಮೊತ್ತ ಕೋರಿ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ


48) ~~ಎಂ.ಎಂ.~~

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ (ಬಿ) ಸಂಖ್ಯೆ 105 ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್
ಎಂ.ಎಂ. ಬಾಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎಂ.ಎಂ. ಎಸ್


49) ~~ಎಂ.ಎಂ.~~

ಶ್ರೀವತ್ಸಲೇಶ್ವರಿ 105 ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್
ಎಂ.ಎಂ. ಬಾಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎಂ.ಎಂ. ಎಸ್
ಎಂ.ಎಂ.



ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧೀಯಂತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಖಲಾತಿ, ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು